

附件 6.3 现场勘查记录

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李毅雄 同志，担任 楚雄志达新型建材开发有限公司安全现状评价报告 项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2023 年 12 月 19 日

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）： 楚雄志达新型建材开发有限公司

项目类型： 安全现状评价

法定代表人（负责人）： 杨金荣

联系电话： 13658783407


日期： 2023.12.19

现场发现的问题及建议：

1. 配料车间粉尘较大，员工佩戴的防尘口罩为普通口罩，不符合防尘要求。
2. 设备运行期间无相应的安全警示标识及防护措施。
3. 部分开关箱盖不完好，关闭不严，部分开关箱盖未进行有效等电位跨接，箱内积尘多，无安全警示标识，缆线未从开关箱进线孔进入。局部地点缆线敷设不规范，沿地面敷设未采取有效防护措施。
4. 转动部位无安全防护罩。
5. 防护栏的中间栏杆与上下方之间空隙间距大，不符合要求。
6. 有限空间管控措施不到位，孔洞上方无防护措施，防护栏中间栏杆与上下方之间的间隙大于 500mm，电动机无散热风扇，转动部位无防护罩。
7. 电器开关、仪表上粉尘堆积。
8. 消防栓箱内配件缺失，无日常检查记录卡。
9. 料仓卸料口处未设置防护措施。
10. 部分消防栓箱前有杂物。
11. 部分操作平台直梯入口处无防护措施，容易发生人员坠落，临边

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：_____ 项目完成时间 _____ 年 月 日

机构名称	昭通市鼎安科技有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	楚雄志达新型建材开发有限公司安全现状评价报告	所在地区	楚雄市鹿城镇	
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/>		现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>	
项目审批机关	楚雄市		职工人数	50 人
			销售额	
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	万
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别（代码）				
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
李毅雄	0800000000205742		项目负责人、报告编制、现场勘查	
周忠菊	1100000000301644		项目成员、报告编制、现场勘查	
崔巍	0800000000304343		项目成员	
陈恭文	1500000000300447		项目成员	
毛卫旭	0800000000205718		项目成员	
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		4	提出隐患治理建议措施多少项	4
被评价单位意见和建议				

注：1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2. 要填写工整，内容完整，及时归档。